

Aufheizprotokoll zum Belegereifheizen von Estrichen bei Verwendung von DOPPO Schnellzement 2

Auftraggeber

Bauvorhaben / Bauabschnitt

Bauteil / Stockwerk / Wohnung

Estricheinbau durchgeführt am

Alter (inkl. Einbautag)	Solltemperatur	Datum	Ist-Temperatur	Prüfer
1. Tag	- °C			
2. Tag	25°C			
3. Tag	35°C			
4. Tag	45°C			
5. Tag	25°C			

Wichtig: Nachtabsenkung muss ausgeschaltet sein.

Während der Aufheizphase dürfen keine Verputzarbeiten ausgeführt werden. Estrichfläche darf nicht zugestellt werden.

Erfolgte die Belüftung nach Herstellervorgaben (Stoßlüften 3 – 4x täglich 20 – 30 min)?

Datum / Name / Unterschrift

Waren die Flächen frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?

Datum / Name / Unterschrift

Belegereife erreicht gemäß CM-Messung

Datum / Name / Unterschrift

Beginn der Oberbelagsverlegung

Datum / Name / Unterschrift