

Aufheizprotokoll zum Belegereifheizen von Estrichen in 21 Tagen bei Verwendung von DOPPO EZ-MIX 50 kg Portlandzement / 320 kg Zuschlag / 0,30 Liter DOPPO EZ- MIX

<div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Auftraggeber	<div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Bauvorhaben / Bauabschnitt
<div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Bauteil / Stockwerk / Wohnung	<div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Estricheinbau durchgeführt am

Alter (inkl. Einbautag)	Solltemperatur	Datum	Isttemperatur	Prüfer
Start 1. - 5.Tag	20°C			
6. - 10.Tag	25°C			
11. Tag	30°C			
12. Tag	35°C			
13. – 16. Tag	45°C			
17. – 18. Tag	35°C			
19. – 20. Tag	25°C			
21. Tag	20°C			

**Wichtig: Nachtabenkung muss ausgeschaltet sein.
Während der Aufheizphase dürfen keine Verputzarbeiten ausgeführt werden. Estrichfläche darf nicht zugestellt werden.**

<div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Erfolgte die Belüftung nach Herstellervorgaben (Stoßlüften 3 – 4x täglich 20 – 30 min)?	<div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Datum / Name / Unterschrift
<div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Waren die Flächen frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?	<div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Datum / Name / Unterschrift

- Nach der Ausheizphase ist zwingend eine CM-Messung (50 Gramm Einwaage, 10min ablesen; Prüfmethode nach dem BEB-Merkblatt) durchzuführen und bei Erreichen der Belegereife unmittelbar der Oberbelag zu verlegen.
- Ist die Belegereife nach o.a. Aufheizvorgang nicht erreicht, so ist mit 40°C bis zur Belegereife mit neuerlicher Feuchtemessung weiter zu heizen oder eine mechanische Trocknung vorzunehmen.

<div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Belegereife erreicht gemäß CM-Messung	<div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Datum / Name / Unterschrift
<div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Beginn der Oberbelagsverlegung	<div style="background-color: yellow; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Datum / Name / Unterschrift